

## RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS Nro 188

Kokousajankohta: Ti 23.1.2024 klo: 15.00  
Paikka: Eeronkuja 3 – Johtavan rehtorin huone  
Läsnä: Markku Tähtinen, pj.  
Hannele Alanen  
Antti Airikki  
Maria Taipale  
Erkki Ojanen  
Jussi Lähdemäki, siht.

### § 1 Kokouksen avaus

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen.

### § 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

#### Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### Päätös

Todettiin kokous ehdotuksen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### § 3 Kokous Nro 187 pöytäkirjan hyväksyminen

#### Ehdotus

Hyväksytään pöytäkirja. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

#### Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirja ehdotuksen mukaisesti. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan.

## § 4 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Työmaakokous Nro 15 asiat

Huonetilaan 135 (sähköosaston työsalin) on määritelty puolijohtava muovimatto. Sama matto on päätetty laittaa myös huoneeseen 138 (= VSS eli sähköosaston varasto). Molemmat tilat ovat sitten turvallisia sähköalan opetukselle.

Samassa tilassa olevan tulityötilan ilmanvaihtokanavien eristystarve selvitetään vielä.

Lisäyötarjoukset saatu sähköurakoitsijalta.

## § 5 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Lisäyötarjoukset

### **SU Lisäyötarjous Nro 10. 18.12.2023**

Kulunvalvonnan painikkeiden muutos lukijoiksi  
2790,00 eur. / alv. 0%

### **SU Lisäyötarjous Nro 11. 10.1.2024**

Palosulkuovien aukipitomagneettien lisäykset  
625,00 eur. / alv. 0%

### **SU Lisäyötarjous Nro 12A. 19.1.2024**

Paloilmoitinlaitteisto on eriytetty omaksi järjestelmäksi  
80,00 eur. / alv. 0%

*Liite 1. SU Lisäyötarjous Nro 10*

*Liite 2. SU Lisäyötarjous Nro 11*

*Liite 3. SU Lisäyötarjous Nro 12A*

*Liite 4. SU Lisätöiden yhteenveto rev 12*

## **Ehdotus**

Rakennustoimikunta hyväksyy / hylkää seuraavat lisäyötarjoukset

## **Päätös**

Rakennustoimikunta päätti hyväksyä esitetyt lisäyötarjoukset

## § 6 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Aikataulu

Hanke on aikataulussa. Pääurakoitsija on pitänyt ohjat hyvin käsissä ja saanut aliurakoitsijat sitoutumaan suunniteltuun aikatauluun. Rakennuskohde on valmis käyttöä varten 26.4.2024. Ulko- ja piha-alueet ovat valmiit ja luovutettuna tilaajalle 31.5.2024 mennessä.

Liite 5.

## § 7 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Kustannuseuranta

Kustannuseurannan tilanne 22.1.2024

Liite 6.

## § 8 Muut asiat

## § 9 Seuraava rakennustoimikunnan kokous

Pidetään tarvittaessa.

Tulevat työmaakokoukset ovat:

- Tiistai 6.2.2024 klo 14.00 Eeronkuja 3, 3. krs tila C315
- Tiistai 27.2.2024 klo 14.00 Eeronkuja 3, Pääsisäänkäynti C-145
- Tiistai 19.3.2024 klo 14.00 Eeronkuja 3, 3. krs tila C346

Mahdolliset rakennustoimikunnan kokoukset työmaakokouksen jälkeen:

- Tiistai 6.2.2024 klo 15.00 Eeronkuja 3, 3. krs tila C315
- Tiistai 27.2.2024 klo 15.00 Eeronkuja 3, Pääsisäänkäynti C-145
- Tiistai 19.3.2024 klo 15.00 Eeronkuja 3, 3. krs tila C346

## § 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Tähtinen päätti kokouksen klo 15.26

---

Markku Tähtinen  
Rakennustoimikunnan pj.

---

Jussi Lähdemäki  
Rakennustoimikunnan siht.