

RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS Nro 186

Kokousajankohta: Ti 31.10.2023 klo: 14.45
Paikka: a) Tutustuminen työmaalle Eeronkuja 4.
b) Kokous Purokatu 1, 3krs.
Läsnä: Markku Tähtinen, pj.
Hannele Alanen
Antti Airikki
Maria Taipale (Teams-yhteys)
Erkki Ojanen
Jussi Lähdemäki, siht.

§ 1 Kokouksen avaus

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen.

§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous ehdotuksen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokous Nro 185 pöytäkirjan hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään pöytäkirja. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirja ehdotuksen mukaisesti. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 4 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Työmaakokous Nro 12 asiat

- Tehty suunnitelmien täsmennyksiä suunnittelu- ja urakoitsijapuolelle.
- Julkisivut lähes valmiit. Pihatyöt aloitettu.
- Maalämpöpumpun, varaajien ja sähkökattilan toimitus viikolla 44. Asennus alkaa vk45.

§ 5 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Lisäyötarjoukset

SU Lisäyötarjous Nro 5A. 11.10.2023

Pistorasia- ja termostaattimuutos
146,00 eur. / alv. 0%

SU Lisäyötarjous Nro 6. 09.10.2023

Lämpötilojen mittaus. Huoneanturien kaapelointi
1 150,00 eur. / alv. 0%

SU Lisäyötarjous Nro 7. 13.10.2023

Johtokourujen maadoitusjohdon muutos
- 670,00 eur. / alv. 0%

Liite 1. SU Lisäyötarjous Nro 5A

Liite 2. SU Lisäyötarjous Nro 6

Liite 3. SU Lisäyötarjous Nro 7

Liite 4. SU Lisäyölistaus

RAU Lisäyötarjous Nro 1. 27.9.2023

Hyvitystarjous lattialämmityksen huonesäätimistä
- 5856,00 eur. / alv. 0%

RAU Lisäyötarjous Nro 2. 4.10.2023

Lämpötilojen mittaus. 11kpl huoneantureita
1 568,80 eur. / alv. 0%

Liite 5. RAU Lisäyötarjous Nro 1

Liite 6. RAU Lisäyötarjous Nro 2

Liite 7. RAU Lisäyölistaus

RU Lisäyötarjous Nro 8. 27.10.2023

IV-reitin muutoksesta johtuvat onteloporaukset ja lattianosto
512,96 eur. / alv. 0%

Liite 8. RU Lisäyötarjous Nro 8

Liite 9. RU Lisäyölistaus

MLU Lisäyötarjous Nro 1. 21.09.2023

Maalämmön huoltosulkujen lisäys
1358,91 eur. / alv. 0%

MLU Lisäyötarjous Nro 2A. 31.10.2023

Maalämmön sulkuventtiili ennen jäähdytyksen ohitushaaraa
545,00 eur. / alv. 0%

Liite 10. MLU Lisäyötarjous Nro 1

Liite 11. MLU Lisäyötarjous Nro 2A

Liite 12. MLU Lisäyölistaus

Ehdotus

Rakennustoimikunta hyväksyy / hylkää seuraavat lisäyötarjoukset

Päätös

Rakennustoimikunta hyväksyi kaikki lisäyötarjoukset

§ 6 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Aikataulu

Liite 13. Aikataulu

Työmaa on laaditussa aikataulussa kaikkien urakoitsijoiden osalta.

Merkitään tiedoksi.

§ 7 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Kustannusseuranta

Liite 14. Kustannusseuranta

Merkitään tiedoksi.

§ 8 Muut asiat

Rakennustoimikunta kiersi työmaalla klo 15.45 – 16.15.
Pääurakoitsijan edustaja ja arkkitehti esitteli kohdetta.
Johtavan rehtorin tutustuminen työmaalle sovitaan erikseen.
4 - 19.11.2023 valvoja Erkki Ojanen on lomalla.

§ 9 Seuraava rakennustoimikunnan kokous

Pidetään tarvittaessa 28.11.2023 klo 15.00

§ 10 Kokouksen päättäminen

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.42

Markku Tähtinen
Rakennustoimikunnan pj.

Jussi Lähdemäki
Rakennustoimikunnan siht.