

RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOKOUS Nro 189

Kokousajankohta: Ti 27.2.2024 klo: 15.00
Paikka: Eeronkuja 3 – Pääsisäänkäynti C145
Läsnä: Markku Tähtinen, pj.
Hannele Alanen
Antti Airikki
Maria Taipale
Erkki Ojanen
Jussi Lähdemäki, siht.

§ 1 Kokouksen avaus

Rakennustoimikunnan puheenjohtaja Markku Tähtinen avasi kokouksen.

§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous ehdotuksen mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokous Nro 188 pöytäkirjan hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään pöytäkirja. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirja ehdotuksen mukaisesti. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat pöytäkirjan.

§ 4 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Työmaakokous Nro 17 asiat

Työmaa etenee aikataulussa. Keskusteltiin luovutusvaiheen aikataulusta. Sisätöiden viimeistely on toistaiseksi ollut laadukasta. Hissin toimitus on myöhässä. Asennus ennen luovutusta.

§ 5 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Lisäyötarjoukset

RU Lisäyötarjous Nro 13. 8.2.2024

Huonetilan 137 ilmanvaihtokanavien pellitysten maalaus
922,88 eur. / alv. 0%

RU Lisäyötarjous Nro 14. 8.2.2024

Huonetilan 219 ilmanvaihtokanavien pellitysten maalaus
922,88 eur. / alv. 0%

Liite 1. RU Lisäyötarjous Nro 13

Liite 2. RU Lisäyötarjous Nro 14

Liite 3. RU Lisäyölistaus

SU Lisäyötarjous Nro 13. 1.2.2024

3.krs aulan alas lasketun katon muutokset sekä IV-koneh. viemäriämmitys
465,00 eur. / alv. 0%

SU Lisäyötarjous Nro 14. 12.2.2024

Putkilukkojen ja palohälytyssiirron kaapelointi. H125 kouru pistorasioille
395,00 eur. / alv. 0%

SU Lisäyötarjous Nro 15. 21.2.2024

Hätäseis-piirin muutos ja lattiamaadoitukset
550,00 eur. / alv. 0%

Liite. 4. SU Lisäyötarjous Nro 13

Liite. 5. SU Lisäyötarjous Nro 14

Liite. 6. SU Lisäyötarjous Nro 15

Liite. 7. SU Lisäyölistaus

IU Lisäyötarjous Nro 4. 2.2.2024

Tulityötilan IV-kanavien pellitys

1513,60 eur. / alv. 0%

Liite. 8. IU Lisäyötarjous Nro 4

Liite. 9. IU Lisäyölistaus

RAU Lisäyötarjous Nro 2. 23.2.2024

Paloilmoittimen vaatimat lisäpisteiden ohjelmointi, kytkentä ja käyttöönotto

940,00 eur. / alv. 0%

Liite. 10. RAU Lisäyötarjous Nro 2

Liite. 11. RAU Lisäyölistaus

Ehdotus

Rakennustoimikunta hyväksyy / hylkää seuraavat lisäyötarjoukset

Päätös

Rakennustoimikunta hyväksyi ja tilasi seuraavat lisäyötarjoukset:

- RU Lisäyötarjous Nro 14
- SU Lisäyötarjous Nro 13-15
- IU Lisäyötarjous Nro 4
- RAU Lisäyötarjous Nro 2

Rakennustoimikunta hylkäsi lisäyötarjouksen:

- RU Lisäyötarjous Nro 13

§ 6 Eeronkuja 4 vaihe 2 – Loppuvaiheen aikataulu

Kirjataan tiedoksi

Liite 12. Loppuvaiheen aikataulu

§ 7 Eeronkuja 4 vaihe 2 - Kustannusseuranta

Kirjataan tiedoksi

Liite 13. Kustannusseuranta

§ 8 Muut asiat

§ 9 Seuraava rakennustoimikunnan kokous

Pidetään tarvittaessa

Työmaakokoukset on alustavasti sovittu seuraavasti:

- Tiistai 19.3.2024 klo 14.00 Eeronkuja 3, 3. krs tila C346
- Tiistai 2.4.2024 klo 14.00 Purokatu 1, 3. krs neuvotteluhuone PK1-302
- Tiistai 16.4.2024 klo 14.00 Purokatu 1, 3. krs neuvotteluhuone PK1-302
- Perjantaina 26.4.2024 vastaanottokatselmus

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Markku Tähtinen päätti kokouksen klo 15.35

Markku Tähtinen
Rakennustoimikunnan pj.

Jussi Lähdemäki
Rakennustoimikunnan siht.